Projekt Revitalisierung Altache
Bleienbach – Thörigen – Bettenhausen

p.A. Gemeindeverwaltung Bleienbach
Neustrasse 4
3368 Bleienbach

christine.zbinden@bleienbach.ch 062 922 57 20

Projektinfo November 2026

Die Planungsarbeiten zur Revitalisierung der Altache schreiten weiter voran. Die Zusammenarbeit mit der Gesamtmelioration (GM) wird laufend vertieft. Wichtig ist, dass beide Projekte aufeinander abgestimmt sind und dereinst gleichzeitig öffentlich aufliegen. Diesbezüglich gibt momentan die GM den Takt vor. Die öffentliche Auflage ist neu anfangs 2029 vorgesehen.
Nichtsdestotrotz wird an der Altache weitergeplant. Das Bauprojekt und der Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) werden weiter detailliert. Folgende Themen beschäftigen die Projektbeteiligten aktuell:

1. Aktuelle Arbeiten

- **Baggersondagen:** Der Umgang mit dem anfallenden Aushub ist stark kostenbestimmend. Deshalb wurden im Sommer entlang der Altache mehrere Baggerschlitze erstellt, um Boden und Untergrund zu untersuchen. Die Ergebnisse fliessen in die weitere Planung ein. Ziel ist es, möglichst viel Material im Projekt selbst oder innerhalb der GM zu verwerten (z.B. im Zuge von Bodenaufwertungen und Terrainmodellierungen).
- **Grundwasser:** Die geplanten Massnahmen haben Auswirkungen auf das Grundwasser. Spezialisten versuchen diese abzuschätzen und machen Vorschläge für die Überwachung des Grundwassers vor, während und nach den Bauarbeiten.
- **Biberkonzept:** Ein Hauptauslöser des Altacheprojektes ist das Wirken des Bibers. Zukünftig sollen Schäden möglichst vermieden werden, aber der Biber gleichzeitig Lebensraum erhalten. Ein Biberkonzept wird sich dieser Herausausforderung annehmen. Es wird in enger Zusammenarbeit mit den Betroffenen erarbeitet.
- **PFAS/Erdmandelgras:** Ewigkeitschemikalien und Neophyten machen auch vor der Altache nicht Halt. Ausdehnung und Höhe der Belastungen soll in den nächsten Monaten erhoben und mögliche Lösungswege zusammen mit der GM evaluiert werden.
- **Gewässerraum und Landerwerb:** Es ist vorgesehen, Grundeigentum der drei Gemeinden in den zukünftigen Gewässerraum der Altache zu verlegen. Dafür ist die GM besorgt. Weil der Gemeinde Bleienbach Land fehlt, wird eine Kooperation mit der Burgergemeinde in Betracht gezogen.
- **Urbanisierung Altache Flugplatz Bleienbach:** Das Projekt sieht vor, die Altache beim Flugplatz zu verlegen. Der heutige Lauf soll aufgefüllt und rekultiviert werden. Dabei gilt es die heutige Entwässerung beim Flugplatz, die Drainagen sowie eine bestehende Regenentlastung des Abwassersystems miteinzubeziehen. Die planerischen Lösungen nehmen laufend Formen an und werden mit den Betroffenen austariert.
- **Bachverlauf entlang Thunstetten:** Mit der erwähnten Verlegung verläuft die Altache zukünftig nahe der Grenze zu Thunstetten. Zusammen mit der Gemeinde sowie den EigentümerInnen aus Wald und Landwirtschaft werden verträgliche Lösungen entwickelt.
- **Mögliche Projektoptimierung Bettenhausen:** Auf der Suche nach Kosteneinsparungen wird geprüft, ob oberhalb des Einlaufes der Altache in die Önz, auf einem Abschnitt von ca. 500m mit intakter Ufervegetation, diesen unverändert zu belassen und im Hochwasserfall Überflutungen von Landwirtschaftsland in Kauf genommen wird. Momentan werden Pro und Contra einer solchen Lösung abgewogen.
- **Brücke Hegen Bettenhausen:** Die Situation im Mündungsbereich zur Önz wird gegen Hochwasser ertüchtigt. Dies erfordert neben Massnahmen an der Altache eine neue Kantonsstrassenbrücke. Der Kanton hat die Planung dafür in Auftrag gegeben. Aktuell werden dort Rammsondierungen durchgeführt, um die Fundationstiefe für die neue Brücke zu ermitteln.

2. Finanzen – Planungskredit wird eingehalten

Die vielen Abklärungen gehen über den Grundauftrag der beauftragten Planer hinaus (Mehrleistungen) oder erfordern den Beizug von Spezialisten. Die aktuelle Endkostenprognose zeigt, dass der Ende 2025 aufgestockte Planungskredit trotz der Zusatzkosten eingehalten wird.

Der von Peter Dätwyler zugesicherte Beitrag von CHF 90'000 an die Planungskosten ist eingetroffen. Der grosszügige à fonds perdu Beitrag wird bestens verdankt.

3. Wie geht es weiter

▪ Vervollständigung Bauprojekt/UVB	bis Ende Sept. 2027
▪ Ämterkonsultation Projekt bei Kanton & Bund	Herbst 2027 bis anfangs 2028
▪ Erarbeitung Auflageprojekt/UVB	Sommer/Herbst 2028
▪ Öffentliche Auflage Wasserbauplan (mit GM)	anfangs 2029
▪ Beschluss Wasserbauplan und Bruttokredit Ausführung durch Gemeinden	Sommer 2029
▪ Genehmigung Wasserbauplan durch Tiefbauamt	Ende 2029
▪ Kreditbeschluss Wasserbauplan durch Grossrat	ca. Sommer 2030
▪ Start der Bauarbeiten	frühestens 2031

Zur Beantwortung von Fragen steht Ihnen Projektleiter Andreas Moser unter der Nummer 079 332 51 70 gerne zur Verfügung.

Die Projektgruppe

Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Scannen Sie den QR-Code und treten Sie dem WhatsApp-Kanal «Revitalisierung Altache» bei. Über diese Informationsplattform erhalten Sie regelmässig aktuelle Neuigkeiten und Hintergründe zum Revitalisierungsprojekt Altache – direkt und bequem auf Ihr Smartphone.

Revitalisierung Altache
WhatsApp-Kanal